

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам выборочных контрольных обследований
работ по реконструкции водопроводных сетей х. Красновка
Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области.

28.04.2015г.

п. Тарасовский Ростовской области

Комиссией в составе заместителя главы администрации Тарасовского района по вопросам муниципального хозяйства Андросюк О.В., главы Красновского сельского поселения Тарасовского района Бадаева Г.В., ведущего инженера по надзору за строительством ООО «КапРемСтройНадзор» Воронина В.А., в присутствии главного специалиста отдела внутреннего государственного финансового контроля за использованием межбюджетных трансфертов управления финансового контроля Ростовской области Дзюгий А.Н., проведены выборочные контрольные обмеры объемов работ по строительству водопроводных сетей по х. Красновка Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, отраженных в актах о приемке выполненных работ (КС-2).

Работы выполнялись по муниципальному контракту от 01.09.2014 года № 015830000831400016-012473-03 заключенному между Администрацией Красновского сельского поселения Тарасовского района (Заказчик) в лице Главы Красновского сельского поселения Бадаева Г.В. и ООО «ЮгоВостокСтрой» (Подрядчик) в лице директора ООО «ЮВС» Дронова Б.И. Строительный контроль (далее – Стройконтроль) реконструкции водопроводных сетей х. Красновка Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области осуществлялся ООО «КапРемСтройНадзор» по муниципальному контракту от 21.04.2014 года № 5 заключенному между администрацией Красновского сельского поселения Тарасовского района (Муниципальный заказчик) в лице Главы Красновского сельского поселения Бадаева Г.В. и ООО «КапРемСтройНадзор» (Исполнитель) в лице директора ООО «КапРемСтройНадзор» Заскалько Е.А.

Проектом по реконструкции водопроводных сетей х. Красновка Красновского сельского поселения Тарасовского района Ростовской области, локальным сметным расчетом № 02-01-03 «Общестроительные работы по насосной станции (новая)» были предусмотрены работы по строительству новой рабочей насосной станции (в составе разведочно-эксплуатационной скважины по добыче воды).

Проверка соответствия объемов фактически выполненных работ, предусмотренных по муниципальному контракту от 01.09.2014 года № 015830000831400016-012473-03, по объекту «Общестроительные работы по насосной станции (новой)», отраженные в акте приемки выполненных работ по форме КС-2 показала следующее:

1. Смета №02-01-03 «Общестроительные работы по насосной станции (новой)»,

Согласно акта о приёмке выполненных работ (КС-2) от 09.12.2014 №11 на общую суммуна общую сумму 75 716 рублей, подписанного генеральным директором ООО «ЮВС» Дроновым В.И., Главой Красновского сельского поселения Бадаевым Г.В. общестроительные работы по насосной станции (новой) были приняты без каких-либо замечаний и возражений.

На момент обследования объекта строительства было выявлено отсутствие работ по обустройству стяжек цементных, уложенных асбестоцементных водопроводных труб, уплотнения грунта пневматическими трамбовками, засыпанных траншей и котлованов.

Таблица.

№ позиции		Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ		Отклонение
по смете	по актам (КС-2)			по акту формы КС-2	фактически по результатам обмеров	
1	2	3	4	5	6	7-6-3
Раздел 1. Новый раздел						
17	17	ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	100 м2	0,017	0	-0,017
18	18	ТЕР 22-01-001-01 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км.	0,0012	0	-0,0012
21	21	ТЕР 01-01-033-02 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0271	0	-0,0271
22	22	ТЕР 01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3	0,03	0	-0,03
23	23	ТЕР 01-01-030-03 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3.	1000 м3	0,0145	0	-0,0145
24	24	ТЕР 01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2	100 м3	0,416	0	-0,416

Участники комиссии не возражают против методики обмеров и применяемых инструментов, претензии по составу комиссии не имеют.

Заместитель Главы Администрации Тарасовского района
по вопросам муниципального хозяйства

 Андросюк О.В.

Глава Красновского сельского поселения
Тарасовского района

 Бадаев Г.В.

Ведущий инженер по надзору за строительством
ООО «КапРемСтройНадзор»

 Воронин В.А.

Главный специалист
отдела внутреннего государственного
финансового контроля за использованием межбюджетных
трансфертов Управления финансового контроля
Ростовской области

 Дзюгий А.Н.